



محضر جلسة عمل إدارية بتاريخ 5 نوفمبر 2024

طبقا للمرسوم عد 09 حدد لسنة 2023 المؤرخ في 08 مارس 2023 والمتعلق بحل المجالس البلدية ،

وعملا بمكتوب السيد وزير الداخلية عدد 171099 المؤرخ في 14 مارس 2023 والمتعلق ببيان إجراءات ومتطلبات تأمين السير العادي للمرفق البلدي وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم المذكور أعلاه ، وفي إطار الحرص على حسن سير المرفق العام البلدي للقيام بدوره الريادي في مواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة ، انعقدت يوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 بقصر البلدية على الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة عمل إدارية برئاسة السيد علي المديمغ الكاتب العام للبلدية والمكلف بتسيير شؤونها العادية وإدارتها وحضور الإطارات والأعوان البلديين الآتي ذكرهم :

- سفيان بن نصر : مدير فني .
- سندس جدة : كاهية مدير الشؤون المالية .
- آمال الديماسي : كاهية مدير الشؤون القانونية والملك البلدي
- معز الباهي : كاهية مدير فني للتهيئة
- مراد محمود : رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية و الأسواق البلدية.
- نادية بوزويطة : رئيس مصلحة المالية والحسابية .
- إيمان الشنباخ : رئيس مصلحة الأداءات والاستخلاص.
- ماهر الكعلي : رئيس مصلحة الشباب و العناية بالمنشآت الرياضية
- محمد علي الاحول : رئيس مصلحة التنظيف و التطهير و المناطق الخضراء
- حياة بوزويطة : متصرف مكلفة بمصلحة الأعوان .
- رياض الزائدي : مهندس ميكانيك بالمستودع البلدي
- سعيدة الغضاب : القابض البلدي

إفتتح السيد علي المديمغ الكاتب العام للبلدية والمكلف بتسيير شؤونها العادية وإدارتها الجلسة مبينا أنها تنتزل في إطار الحفاظ على مواصلة واستمرارية تأمين السير العادي للمرفق البلدي على مستوى التصرف الإداري والمالي ، مبينا محتوى الجلسة مفيدا انه سيتم إضافة نقطة نظرا لأهمية الموضوع وضيق الوقت لإتمام الإجراءات الخاصة بها حسب جدول الأعمال التالي :

- متابعة سير المشاريع البلدية
- المصادقة على اتفاقية منح قسط من المساعدة غير الموظفة بعنوان سنة 2023
- نقلة محطة سيارات الأجرة إلى شارع فرحات حشاد و إبرام اتفاقية لاستغلالها من طرف الشركة الأهلية.

1- متابعة سير المشاريع البلدية :

أحيات الكلمة إلى السيد سفيان بن نصر مدير فني بالبلدية الذي عرض على الحاضرين ما يلي:

أ - حول تغيير الاعتمادات الخاصة بمشروع تهيئة وسط المدينة الى تعبيد الطرقات :

لقد تم برمجة مشروع تهيئة وسط المدينة منذ سنة 2022 و بناء على ذلك تم إجراء طلب عروض في مناسبتين غير مثمريين و كان اتجاه لجنة مراقبة الصفقات إعادة طلب العروض على 6 أقساط، و في الأثناء وردت علينا عديد المطالب من المتساكنين و من المجلس المحلي طالبين برمجة مشروع تعبيد طرقات و الترصيف باعتبار أن البلدية لم تبرمج مثل هذا المشروع منذ سنة 2019 .

و باعتبار الأهمية التي يوليها المواطن إلى تعبيد الطرقات حيث أن مثل هذا الانجاز يمس مباشرة راحة المواطن و نظافة الحي و في إطار الإنصات لمشاغل المتساكنين و اقتراحاتهم، المعروض عليكم مقترح تغيير الاعتمادات المخصصة لمشروع تهيئة وسط المدينة إلى مشروع تعبيد الطرقات و الترصيف على أن يقع ضبط قائمة الانهج التي سيقع التدخل فيها لاحقا.

و بعد التداول في الموضوع وافق الحاضرون على المقترح نظرا للأثر الايجابي الذي سيلقاه لدى المواطنين بعد تحسين ظروف العيش .

ب - حول صفقة أشغال صيانة العشب الطبيعي للملعب الرئيسي لكرة القدم بالمركب الرياضي بقصر هلال

أفاد السيد سفيان بن نصر المدير الفني أنه في إطار إعداد صفقة أشغال صيانة العشب الطبيعي للملعب الرئيسي لكرة القدم بالمركب الرياضي بقصر هلال التي ستنتقل بعد انتهاء مشروع إعادة التعشيب بالعشب الطبيعي وتجديد الري الآلي في جانفي 2025 .

وباعتبار ندرة المياه والتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد وحيث أن نوع العشب الطبيعي *fétuque* الموجود حاليا بصفقة إعادة التعشيب لا يتحمل الحرارة الشديدة ويتطلب كمية مياه للسقي كثيرة هذا بالإضافة إلى أنه لا يتحمل كثرة الاستعمال (*le piétinement*) وتجاوز الساعات المسموح بها للاستغلال .

فالمقترح عند القيام بالصيانة تغيير نوع *fétuque* الموجودة بنوعية *Paspalum* أو *cynodon* لان هذه النوعيات تتحمل أكثر الحرارة و لا تتطلب كميات كثيرة من المياه للسقي و تتحمل أكثر الاستغلال (*piétinement*) كما أفاد انه سيتم التنقل إلى ملعب رادس للاستئناس بالتجربة الموجودة والتثبت من مدى نجاعة هذا النوع من البذور.

وبعد المناقشة و تبادل الآراء وافق الحاضرون بالإجماع على هذا المقترح .

ج - حول ترتيب مشاريع البنايات المدنية حسب الأولوية :

تبعاً لقرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 جانفي 2024 المتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين المصممين لإنجاز مشاريع البنايات المدنية وحيث أن لجنة التعيين بصدد تقديم تقرير اللجنة حول تعيين مصممين بخصوص مشاريع البناءات المدنية لسنة 2024 ونظرا لوجود مشاريع مبرمجة لسنة 2023 / 2024 (صيانة الأسقف بالسوق المركزية، صيانة مدارج الملعب الرئيسي لكرة القدم، تهيئة مقر القباضة البلدية، تهيئة المجموعة الصحية بالمستودع...) من الضروري ترتيب هذه المشاريع حسب الأولوية في الانجاز وبعد تبادل الآراء تقرر بالإجماع الترتيب التالي :

* صيانة الأسقف بالسوق المركزية

* تهيئة المجموعة الصحية بالمستودع
* صيانة مدارج الملعب الرئيسي لكرة القدم

* تهيئة مقر القباضة البلدية

للإعلام : أفاد السيد سفيان بن نصر المدير الفني بالبلدية أن مشروع الوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني المقدر بكلفة 7 أ د و على اثر ما يشهده ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى حد ثلاث مراد في بعض المواد مقابل الأسعار التي قدرت عند إعداد دراسة المشروع لذا لا يمكن تنفيذ إلا نسبة 50% منه أما فيما يخص اقتناء الأرض التي سيتم إسنادنا مشروع بقيمة 1200 أ د و في هذا السياق تدخل السيد علي المديغ الكاتب العام للبلدية مشددا على ضرورة العمل على إيجاد الأرض في أقرب وقت قبل انقضاء الآجال الممنوحة لنا و لغاية تنفيذ المشروع بأكمله تم الاتفاق على مراسلة سلطة الإشراف قصد طلب إعتمادات إضافية لتمويل المشروع بمكوناته التي تمت مناقشتها مع متساكني الحي و المجتمع المدني في جلسات سابقة.

ثم تولى السيد سفيان بن نصر عرض جداول متابعة سير المشاريع البلدية و الوطنية و الجهوية التالية :



بلدية قصر هلال متابعة مشاريع البلدية (نوفمبر 2024)

المشاريع المتواصلة

الملاحظات	نسبة التقدم %	سنة البرمجة	الكلفة (أد)	المشروع
- انتهت الأشغال بتاريخ 2023/06/06 وتم القبول الرقعي دون تحفظ بتاريخ 2023/06/21	95	2017	1759,410	تعميد الطرقات وتصريف مياه الأمطار والتطهير
تم إعلام المقاول بفسخ الصفقة عن طريق عدل منفذ بمحضر إعلام بتاريخ 2018/01/08 وضمن تحت عدد 40228 وبمصدد إعداد ملف لإصلاح الإخلالات	-	2013	192,213	التنوير العمومي

مشاريع سنة 2018

الملاحظات	نسبة التقدم %	سنة البرمجة	الكلفة (أد)	المشروع
انتهت الأشغال بتاريخ 2022/6/21 وتم القبول النهائي بتاريخ 2023/8/16	-	2018	39,989	التنوير العمومي
تم إلغاء الإثباتية بتاريخ 2021/03/31 وتم إعلامه بالمراسلة عن طريق عدل منفذ الأستاذ توفيق بن عوفي بتاريخ 2021/04/07				
- قامت البلدية بمراسلة المقاول وسلم الأحوال لحضور جلسة عمل للنظر في الكميات المنجزة يوم الخميس 2023/03/16				
عقدت البلدية بإعلان الاستشارة لإتمام الأشغال يوم 29 ماي 2023 وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 15 جوان 2023				
تم فتح الاستشارة للمرة الثانية يوم 15/06/2023				
- تم إسناد الاستشارة إلى SOCIETE IVOIR DES TRAVAUX PUBLIC				
تم تسليم الإذن بالتزود للمقاول بتاريخ 2023/12/27 عن طريق مراسلة بالبريد مضمون الوصول 16106,650 د	70	2018	52,657	إنجاز ملعب رياضي بمساحة 2
- قامت البلدية بمراسلة شركة SOCIETE IVOIR DES TRAVAUX PUBLIC للانطلاق في الأشغال بتاريخ 2023/12/27 في ظرف 10 أيام من تاريخ الإشعار ولم يتم الإنجاز				مارس
تم إلغاء الإذن بالتزود وسيتم إعادة الاستشارة				
تم إسناد الاستشارة عدد 24918,600 د وتم إحالة تقرير تقييم العروض إلى السيد مراقب المصاريف العمومية				
تم تسليم الإذن بالتزود للمقاول بتاريخ 2024/10/16				
- بداية الأشغال برفع الطوبو غرافي				
- تمت صيانة الشبكة الكهربائية من طرف Sté d'électricité et de travaux وذلك بمبلغ جملي قدره 34,803,930 د	-	2018	31,733	صيانة المسرح البلدي
-	-	2018	20	بناء مقر الدائرة البلدية بحي الرياض

مشاريع سنة 2019

الملاحظات	نسبة التقدم %	سنة البرمجة	الكلفة (أد)	المشروع
تمت مرسله المفاوض والتبنيه عليه لرفع الاخلاطات بتاريخ 2023/02/22 - بصدد رفع الاحترارات وإنهاء الإشغال	95	2018 2019	1848	تعبئة الطرقات وتصريف مياه الأمطار والطهير و الترسيف

مشاريع سنة 2020

الملاحظات	نسبة التقدم %	سنة البرمجة	الكلفة (أد)	المشروع
تم فتح الإستشارة للمرة الثانية يوم 2022/1/29 وبصدد تقييم العروض - اقترحت لجنة التقييم العروض: * استناد القسط التاسع Photocopie لشركة BSB Equipement بمبلغ جملي قدره 4.414.385 د تم قبول وقي بتاريخ 2023/10/02 * استناد القسط الثاني Ordinateur de bureau لشركة RSTE Services بمبلغ جملي قدره 20.624.250 د * استناد القسط السادس Ecran pour ordinateur de bureau لشركة RSTE Services بمبلغ جملي قدره 2.514.500 د تم قبول وقي بتاريخ 2023/10/02 تم الخلاص	100	2020	27.553	برامج وتجهيزات إعلامية وإقتناء معدات سمعية بصرية
قامت البلدية بتسليم الإذن الإداري : - لشركة نمر لإقتناء Camion arroseur de 6000 litres بقيمة 369.150.000 د بتاريخ 2022/12/14 - سلمت شركة سيتار 1000litres Répandeuse de bitumes بتاريخ 2022/12/26 بقيمة 2022.000 د و تم إجراء القبول الوقي بتاريخ 2023/02/15 - سلمت شركة كامر Camion arroseur de 6000 litres بتاريخ 2023/07/11 وتم القبول الوقي 2023/08/31.	100	2020	418.370	إقتناء معدات النظافة والطرقات

مشروع سنة 2021

الملاحظات	نسبة التقدم %	سنة البرمجة	التكلفة (أد)	المشروع
تسلمت شركة VRBAT أن إداري بيده الأشغال بتاريخ 2023/02/23 - إيقاف الأشغال التي حين مصادقة الشركة التوسعية للكهرباء و الغاز بتاريخ 10 مارس 2023 - استئناف الأشغال بتاريخ 15 مارس 2023 - إيقاف الأشغال إلى حين الحصول على ترخيص تفليح الأشجار بتاريخ 27 افريل 2023 - قامت البلدية بمراسلة السيد والي المستشار للترخيص لتحويل أشجار الزيتون بتاريخ 2023/07/17 - تمت مراسلة المديرية الجهوية للفلاحة والسيد والي المستشار للحصول على ترخيص لتفليح الزيتون بتاريخ 2023/10/16 - تم الحصول على رخصة تفليح الزيتون بتاريخ 2023/11/20 - تم استئناف الأشغال بتاريخ 2023/11/24	45	2021	1395,836 + Avenant 71.738,816	تهيئة فضاء جديد للسوق الأسبوعي
تم إلغاء الإذن بالترود وسيتم إعادة الاستمارة - تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2023/03/16 وتم فتح العروض يوم 2023/04/07 و القرحت لجنة التقييم العروض إسناد الاستمارة لشركة Entreprise Naourine Naourine بمبلغ جملي قدره 43.601,600 د - قامت البلدية بمراسلة 2023/11/17 تاريخ 2023/11/17 قامت المقاوله بإصلاحا لخلالات وتم القبول الوقي وتم الخلاص	100	2021	37	تهيئة المستودع البلدي
انتهت الأشغال	100	2021	15	تهيئة قصر البلدية

مشروع سنة 2022

الملاحظات	% نسبة التقدم	سنة البرمجة	التكلفة (أد)	المشروع
- تم الاقتناء - تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2023/08/17 وتم فتح العروض يوم 2023/10/10 وتسلم الإذن الإداري بإعلام بإسناد صفقة بتاريخ 2023/11/16 - انتهت الأشغال بتاريخ 2024/03/15 وتم القبول الوقي بتاريخ 2022/12/26 - تم تسليم الإذن بالترود للمقاول بتاريخ 2022/12/26 للاستمارة في الأشغال بتاريخ 2023/03/06 في ظرف 10 أيام من تاريخ الأشغال - قامت البلدية بمراسلة شركة STMI للاستمارة في الأشغال بتاريخ 2023/03/06 وتم فتح العروض يوم 2023/05/05 وقرحت لجنة التقييم العروض إسناد الاستمارة لشركة الخدمات الإلكترونية وميكانيكية بمبلغ جملي قدره 43.673.000 د - انتهت الأشغال بتاريخ 2023/07/18 وتم القبول الوقي بتاريخ 2023/07/20	100	2022	251	اقتناء (دار الحرب سابقا) القسط 6
وتم إلغاء الإذن بالترود - تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2023/03/27 وتم فتح العروض يوم 2023/05/05 وقرحت لجنة التقييم العروض إسناد الاستمارة لشركة الخدمات الإلكترونية وميكانيكية بمبلغ جملي قدره 43.673.000 د - انتهت الأشغال بتاريخ 2023/07/18 وتم القبول الوقي بتاريخ 2023/07/20	100	2022	43.673	تهيئة شبكة الري بالمركب الرياضي
تم فتح طلب العروض للمرة الثانية يوم 2022/11/30 وتم إحالة تقرير تقييم العروض إلى اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية للجهة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2023/02/16 مع اقتراح إعادة طلب العروض على قسطين قسط الكهرباء وقسط الهندسة المدنية كطلي حدا - اقترحت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية إعادة طلب العروض على 6 أقساط (انظر مذكرة مصاحبة). - تم الاقتناء والتركيز	0	2022	2 441	تهيئة وسط المدينة (قسط 3)
تم الاقتناء والتركيز	100	2022	14	اقتناء المكيفات

مشاريع سنة 2023

الملاحظات	نسبة التقدم %	سنة البرمجة	التكلفة (أد)	المشروع
- تم اسناد الاستشارة إلى شركة الأشغال العامة بالوسط وذلك بمبلغ جملي قدره 12.600.000 د	100	2023	12.6	بالقناة مواد حورية للاعتناء بالطرقات
- تم اسناد الاستشارة إلى مقاولات كريم لإصلاح الطريق وذلك بمبلغ جملي قدره 49033,950 د	100	2023	49.033	أشغال صيانة الطرقات براماج سنة 2023
- انتهت الأشغال وتم الخلاص				
- تم اسناد الاستشارة إلى site BNSA de metale وذلك بمبلغ جملي قدره 9639,000 د	100	2023	9.639	اقتناء مقاعد الاحتياط (des abris de touche football) للمركب الرياضي
- انتهت الأشغال وتم الخلاص				
- تم اسناد الاستشارة إلى Ste STO TH DES وذلك بمبلغ جملي قدره 3998,721 د	100	2023	3.998	اقتناء سخائر للرافد بقصر البلدية
- انتهت الأشغال وتم الخلاص				
- تم اسناد الاستشارة إلى شركة Rached de travaux publics وذلك بمبلغ جملي قدره 32.510,800 د و تم الخلاص	100	2023	32.510	إشغال جبر وتنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي
- تم اسناد الاستشارة إلى شركة منيعة نجيب وذلك بمبلغ جملي قدره 22207,185 د	100	2023	22.207	تركيز شباك بالملاعب الفرعي بالمركب الرياضي والالتقي بواب قاسم قصر هلال
- انتهت الأشغال وتم الخلاص				
- تم الإعلان عن الاستشارة يوم 2024/10/07 وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 2024/10/16	-	2023	10	تركيز باب بالمركب الرياضي بحي الرياض قصر هلال
- بصدد اعداد التقرير للتقييم				
- تم اسناد الاستشارة إلى شركة الخدمات الالكترونية وذلك بمبلغ جملي قدره 12,495 د	100	2023	10.461	ربط البئر بخزان ماء بأنبوب 90 PEHD بالمركب الرياضي
- انتهت الأشغال بتاريخ 2023/10/17 وتم القبول الوقي وتم الخلاص بمبلغ قدره 10,461 د				
- تم اسناد الاستشارة إلى شركة SOBATRAB Suarl وذلك بمبلغ جملي قدره 2879,800 د	100	2023	2.879	صيانة المجموعة الصحية بقصر البلدية
- انتهت الأشغال و تم الخلاص				
- تم اسناد الاستشارة إلى شركة STE SODKO بمبلغ جملي قدره 2660,000 د	100	2023	2.660	إقتناء عقاقير للأعشاب الطفيلية
- انتهت الأشغال وبصدد اعداد كشف الحساب				
- تم اسناد الاستشارة إلى شركة Mon AIR وذلك بمبلغ جملي قدره 99.781,500 د	100	2023	99.781	صيانة شبكة الإطفاء وإضافة حقيبات مياه المسلحة بالقاعة متعددة الإختصاصات بالمسرح البلدي (دار الحرب سابقا) بقصر هلال
- تم تسليم الإذن بالتزود للمقاول بتاريخ 2023/12/22				
- انتهت الأشغال وبصدد اعداد كشف الحساب				
- تم فتح طلب العروض للمرة الثالثة يوم 2024/07/18 واقرحت لجنة التقييم اسناد الاستشارة للشركة العامة الزر لذلك بمبلغ جملي قدره 35.116,900 د وتم تسليم الشركة الاذن بالتزود في العر ضمنا بتاريخ 2024/09/27	-	2023	35.000	تغيير التوافد بالقاعة المتعددة الإختصاصات بالمسرح البلدي بقصر هلال
- تم اسناد الاستشارة إلى Med control وذلك بمبلغ جملي قدره 2.499,000 د	-	2023	2.499	استشارة خاصة بمراقبة إنجاز الأشغال في الحماية من الحرائق بالقاعة المتعددة الإختصاصات بالمسرح البلدي (دار الحرب سابقا) بقصر هلال
- تم تسليم الإذن بالتزود بتاريخ 2023/11/19				
- تم فتح طلب العروض للمرة الثانية يوم 2023/11/13 واقرحت لجنة التقييم اسناد الاستشارة للشركة	-	2023	142.736	تجهيز غرفة المحول بالمسرح البلدي

oderbelectricité ذلك بمبلغ جملي قدره 142736,930					
- تمت موافقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالموافقة على ملف الإنجاز وعن قريب ستطلق الأشغال في انتظار عزل المحول من طرف stieg					
- تم إسناد الاستشارة لشركة kacelectronicindustry بمبلغ جملي قدره 33.384,000 د	100	2023	33.384	اقتناء لفائدة LED 500w Projecteurs المبرك الرياضي بلدية قصر هلال	
- وتم الخلاص	100	2023	81.942	اقتناء مواد كهربائية لصيانة شبكة التوزيع العمومي	
- إسناد الفصول الخاصة بالاستشارة إلى المزودين:					
- إسناد Abdelaziz ben M'Rad بمبلغ جملي قدره 45192,095 د					
- STE KACEM ELECTRONIC INDUSTRY بمبلغ جملي قدره 22350,970 د	100	2023	5.885	اقتناء علامات مرورية	
- société de materiel delectricité بمبلغ جملي قدره 2229,452 د					
- MAISON ELECTRIC بمبلغ جملي قدره 12169,564 د	100	2023	42498,500	أشغال تركيز لوحات شمسية بقصر البلدية بقصر هلال	
- إسناد الاستشارة لشركة النوري خليفة بمبلغ جملي قدره 5885 د وتم الخلاص	100	2023	352	صيانة الأسقف بالموق المركزية	
- تم فتح طلب العروض للمرة الثانية وإسناد الاستشارة إلى شركة EVOSOLAR وذلك بمبلغ جملي قدره 42498,500 د	100	2023	260	تهيئة الشبكة الكهربائية الخارجية والإضاءة للقاعة الرياضية والحماية من الحرائق	
انتهت الأشغال بتاريخ 2023/11/30 و تم القبول الوقي و تم الخلاص	-	2023	100	Parc (aménagement des vestiaires)	
في طور تعيين مصممين للدراسة	-	2023	10	جهر النبر بالمركب الرياضي	
- تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2024/06/1 وإسناد طلب العروض الي شركة براك الله للإضاءة وذلك بمبلغ جملي قدره 260,150,660 د	-	2023	120	تهيئة مقر القضاة البلدية	
- تم تسليم شركة براك الله للإضاءة إذن إداري بإعلام بإسناد صفقة بتاريخ 2024/10/14	-	2023	39	اقتناء آلة ماسحة	
في طور تعيين مصممين للدراسة	-	2023	13	تركيز انترنات المستوى مع البلدي	
انتهت الأشغال	100	2023	80	اقتناء حلوليات	

مشروع سنة 2024

الملاحظات	نسبة التقدم %	سنة البرمجة	التكلفة (اد)	المشروع
انتهت الأشغال ويصدد إعداد كشف حساب	100	2024	150	أشغال صيانة الطرقات برنامج سنة 2024 بقصر هلال
في مرحلة الدراسة الأولية (APS)	-	2024	1600	تعبيد شارع عبد العزيز عياد
إستناد الفصول الخاصة بالاستشارة إلى المزددين: - إستناد Abdelaziz ben M'Rad مبلغ جملي قدره 24878,621 د - STE KACEM ELECTRONIC INDUSTRY مبلغ جملي قدره 63077,091 د - MAISON ELECTRIC مبلغ جملي قدره 8393,106 د - تم الاقتناء	100	2024	96.348	اقتناء مواد كهربائية لصيانة شبكة التوزيع العمومي بقصر هلال
تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الأولى وتم الاقتناء بعض الفصول - سيتم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية للفصول المتبقية - تم إستناد الاستشارة لشركة Kacemelectronica industry مبلغ جملي قدره 26.001,000 د - وتم الخلاص	80 100	2024 2024	25 26	اقتناء معدات ولو ازم إعلامية اقتناء Projecteurs
تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الأولى وتم الاقتناء بعض الفصول - تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية للفصول المتبقية ويصدد التقييم	40	2024	205	اقتناء معدات لصيانة وسائل النقل والمعدات الخصوصية لفائدة بلدية قصر هلال
يصدد إعداد ملف طلب العروض	-	2024	400	صيانة العشب الطبيعي بالمركب الرياضي
يصدد إعداد ملف طلب العروض	-	2024	100	دهن مقر البلدية
-	-	2024	10	حفر sondage بالمستودع البلدي
-	-	2024	3	تركيز انترنات بالمركب الرياضي والمركب الثقافي
تم إعداد تقرير تقييم	-	2024	200	اقتناء Benne Tasseuse لفائدة بلدية قصر هلال
انتهت الأشغال	100	2024	20	تنظيف المقابر
-	-	2024	10	حفر sondage بالمركب الرياضي

في انتظار تعيين مصممين	-	2024	100	صيانة مدارج الملعب الرئيسي لكرة القدم
- تم إسناد الاستشارة إلى شركة الكهرباء والأشغال بمبلغ قدره 9.847,250 د - تمت مراسلة الشركة بتاريخ 2024/10/17 لبدء الأشغال في ظرف 10 أيام من إشعاره بالمراسلة وإلا سوف يقع إلغاء الإذن بالتزود	-	2024	10	اصلاح اعمدة كهربائية
انتهت الأشغال	100	2024	9.817,500	صيانة شبكة التطهير وتصريف مياه الأمطار
	-	2024	60	تجهيز الأرصفة



المشاريع الوطنية والجهوية

الملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز	الكلفة (أد)	المشروع
تم الإعلان عن طلب عروض جديد في الغرض تم اسناد الصفقة إلى شركة GTC	% 70	2.176	تهيئة مدخل مدينة قصر هلال
-	%65	5.288	توسعة مستشفى قصر هلال قسط 2
-	%100	670	إعادة تشييد الملعب البلدي بقصر هلال بالطبيعي
الإعلان عن طلب عروض	-	2.500	بناء دار الثقافة
تم إعطاء الإذن الإداري للمقاول للإطلاق في الأشغال	-	2.500	مشروع تهيئة الطريق نحو سبدي عبد السلام
في مرحلة الدراسة الأولية (APS)	-	7.050	مشروع تهيئة وإدماج حي برج القاضي و المنطقة عدد 3
	% 100	400	أشغال تعبيد شوارع الاتحاد المغاربي و فروعه
تم اسناد الصفقة إلى شركة بن عائشة في مرحلة القبول الوقي	-	1.432 + 1.263	تهيئة القاعة الرياضية
انتهت الأشغال	%100	880	تهيئة الملعب البلدي وتشييد ملعب الرقي
	%30	800	طريق المقبرة
		23.696	الجملة

و بعد عرض هذه المشاريع ، شدد الكاتب العام للبلدية على ضرورة تكاتف الجهود للإسراع في انجاز المشاريع المبرمجة و استهلاك الاعتمادات المرصودة و حلحلة كل الإشكاليات و الصعوبات قصد الرفع من نسق تقدم تنفيذ المشاريع خاصة منها تهيئة فضاء السوق الأسبوعي الجديد قصد تنفيذ قرار نقلة السوق خلال مفتتح سنة 2025 .

2 - المصادقة على اتفاقية منح قسط من المساعدة غير الموظفة بعنوان سنة 2023 :

أفاد السيد سفيان بن نصر المدير الفني بالبلدية أنه بناء على الإعلان الصادر عن صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ، تقدمت بلدية قصر هلال بمطلب ترشح للاستفادة بفواضل برنامج التنمية الجضرية و الحوكمة (قسط من المساعدات غير الموظفة بعنوان سنة 2023) و تبعا لفرز الترشيحات و باعتبار توفر الشروط المطلوبة تم الموافقة على ترشح البلدية و تبعا لذلك ورد علينا مكتوب من صندوق القروض عدد 1093 بتاريخ 2024/10/25 قصد المصادقة على قبول المساعدة غير الموظفة بقيمة 250 أ د و إبرام الاتفاقية في الغرض و وفقا لمقتضيات الفصل 3 منها .

و بعد المداولة في الموضوع و افاق الحاضرون على إتمام الإجراءات المستوجبة في الغرض

3 - نقلة محطة سيارات الأجرة إلى شارع فرحات حشاد و إبرام اتفاقية لاستغلالها من طرف الشركة الأهلية :

أحيات الكلمة إلى السيد مراد محمود متصرف مستشار رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية و الأسواق البلدية الذي بين أن بلدية قصر هلال كانت أنجزت محطة خاصة بسيارات الأجرة منذ سنة 2010 غير أنه لم يقع استغلالها و بمرور الزمن أصبحت تتطلب بعض الصيانة و حاليا أصحاب سيارات النقل لواج يستغلون فضاء مدرسة بوزوينة سابقا بصفة مؤقتة و يسهر أعوان البلدية على تنظيم العمل بها و استخلاص المعاليم المستوجبة .

و في إطار تكريس سياسة الدولة و خياراتها التنموية في التشجيع على بعث و انتصاب الشركات الأهلية بمختلف ولايات الجمهورية فقد تقدمت الشركة الأهلية " الظريف لخدمات النقل " التي تأسست في 09 أوت 2024 بمطلب إلى البلدية بتاريخ 20 أوت 2024 قصد استغلال محطة سيارات الأجرة الكائنة بشارع فرحات حشاد و بعد شهر تقدمت شركة أهلية أخرى " التفاني " بمطلب للحصول على نفس الترخيص و كان ذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2024 .

و في الأثناء تم عقد جلسة عمل بتاريخ 25 أكتوبر 2024 بمقر ولاية المنستير تحت إشراف السيد والي المنستير بحضور مجلس الشركة الأهلية " الظريف لخدمات النقل " و كافة المتدخلين حيث بين أعضاء مجلس الشركة أنه سيتولون استغلال المحطات جمال، قصر هلال طبابة ، المنستير و مطار المنستير بعد التنسيق و الاتفاق مع الجيهاات و الاطراف المعنية . هذا وقام السيد مراد محمود رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية و الأسواق البلدية بعرض ما ورد بمحضر الجلسة المشار إليها سابقا و الواردة علينا ضمن جدول إرسال عدد 12529 بتاريخ غرة نوفمبر 2024 قصد الاطلاع عليه و العمل بمقتضاه .

و بعد المناقشة و تبادل الآراء في خصوص إبرام إتفاقية إستغلال المحطة من طرف الشركة الأهلية التي لها أسبقية التأسيس و تقديم المطلب إلى البلدية ، و اعتبارا لما ورد في الجلسة بمقر الولاية بتاريخ 25 أكتوبر 2024 حيث دعا السيد الوالي إلى دعم الشركة الأهلية " الظريف لخدمات النقل " الحاضرة بالجلسة و دعا أيضا إلى الإحاطة بها و مرافقتها و تذليل

الصعوبات التي تعترضها و الحث على الإسراع في إجراء اللازم في أحسن الأجل لانطلاق الشركة في نشاطها ، فقد وافق الحاضرون على إبرام الاتفاقية لاستغلال المحطة الكائنة بشارع فرحات حشاد مع الشركة الأهلية " الظريف " و ذلك حسب القيمة الكرائية التي تحددها مصالح وزارة أملاك الدولة لمدة سنة قابلة للتجديد مع احتفاظ البلدية بالمشربة و الكائنة على اليمين حيث المفتاح الرئيسي و الكشك حيث المفتاح على اليسار مع ضرورة التنسيق مع شركة النقل بالساحل لإحداث محطة وقوف الحافلة بشارع فرحات حشاد . و رفعت الجلسة في تاريخها على الساعة الخامسة و عشر دقائق مساء .

قصر هلال في : 05 نوفمبر 2024
المكلف بتسيير الشؤون العادية للبلدية و إدارتها

الكتاب العام للبلدية
على المديمغ

